



Neubau Badi Salez

Statusbericht Nr. 1 vom 11. September 2026

Die seit zwei Wochen laufenden Rückbauarbeiten vom Gebäude und Kinderplanschbecken können zeitnahe abgeschlossen werden. Ab der Woche 38 beginnen die Rückbauarbeiten im Becken. Das Schneiden der Krone, der Bodenplatte und Trennwand sowie der Rückbau der Bodenplatte für die anstehende Erweiterung des Beckens. Diese Arbeiten werden die nächsten Wochen andauern. Parallel dazu beginnen die Aushubarbeiten für den Technikraum.

Laufender Rückbau vom Kinderplanschbecken.



Der Rückbau des Gebäudes wurde ausgeführt (Schuttentfernung läuft noch).



Ab der Woche 38 beginnen die Rückbauarbeiten im Becken (Beton schneiden).



Die Absperrungen und Installationen für die Baustelle wurden ausgeführt.

