



Neubau Badi Salez

Statusbericht Nr. 3 vom 25. September 2026

Die Schneidarbeiten im Becken wurden weitergeführt und die beiden Bohrungen auf 10 Meter Tiefe fertiggestellt. Ebenso wurden die Pumpleitungen zur Kanalisation verlegt. Die Aushubarbeiten für den Technikraum können gestartet und der Baukran montiert werden.

Die beiden Tiefenbrunnen inklusive Pumpleitungen sowie das Absetzbecken wurden erstellt. Der aktuelle Grundwasserstand beläuft sich auf 3.63 Meter Tiefe ab gewachsenem Boden.



Die Schneid- und Rückbauarbeiten im Schwimmerbecken können abgeschlossen werden.



Der Liefertermin für die Hebeanlage, welche in der Bodenplatte des Technikraums eingebaut wird, wurde eingehalten.

