



Neubau Badi Salez

Statusbericht Nr. 4 vom 02. Oktober 2026

Die Schneidarbeiten im Becken werden wieder aufgenommen. Die Abnahme der Grundwasserabsenkung sowie eine Koordinationssitzung mit sämtlichen Fachplanern und Unternehmern bezüglich der Einbautermine für die Bodenplatte des Technikraums (Kanalisation, Hebeanlage, Bodenabläufe inkl. Dichtung, Drucktüre etc.) findet diese Woche statt.

Die Schneidarbeiten haben wieder begonnen. Parallel dazu werden die Elemente aus dem Becken entfernt und abtransportiert.



